

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2015 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2015	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
By- og Teknikudvalget					
50010	Dronningens Kvarter (E4)	28.219.271	28.219.000	271	Byggemodningsprojektet har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteten er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50011	Prinsessens Kvarter (E6)	28.418.555	28.419.000	-445	Byggemodningsprojektet har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteten er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50012	Prins Georgs Kvarter (E2)	14.497.360	14.497.000	360	Byggemodningsprojektet har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteten er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50013	Cykelstiløsninger	5.708.870	5.709.000	-130	Projektet Cykelstiløsninger har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteterne er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50039	Helhedsplaner for lokalsamfund	9.333.260	9.331.000	2.260	Helhedsplaner for lokalsamfund fortsætter på driftsiden som Landbypuljer. Der er i alt forbrugt 9,333 mio.kr. over årene på projekter i Skærbæk, Bredstrup/Pjedsted, Herslev samt Vejlbj.
50056	Prins Christians Kvarter (E3)	5.888.135	5.888.000	135	Byggemodningsprojektet har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteten er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50062	Kongens Kvarter (CE1)	35.342.737	35.343.000	-263	Byggemodningsprojektet har ikke været formelt afsluttet, men aktiviteten er færdiggjort før 2013. Projektet afsluttes hermed.
50075	Ydre Ringvej - færdiggørelse	67.449.351	67.566.000	-116.649	Færdiggørelsen af Ydre Ringvej endte med et totalt forbrug på 67,449 mio. kr.
50076	Nyt vejanlæg ved Stakkesvang	16.058.896	16.503.000	-444.104	Vejanlægget ved Stakkesvang endte med et totalt forbrug på 16,059 mio. kr.
Beredskabskommissionen					
50157	Brandstationen, ombygning	5.929.693	5.410.000	519.693	Ombygning af brandstationen i forbindelse med udleje af lokaler til RESPONSE bl.a. indretning af fælles mandskabs- og overnatningsfaciliteter, garager til ambulancer mv. Ombygningsprojektet er i forhold til de oprindelige planer blevet ændret undervejs primært som følge af krav til byggeriet fra Kulturarvsstyrelsen og der er i 3. Budget- opfølgning overført 0,410 mio.kr. fra andet anlægsprojekt.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2015 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2015	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
Børne- og Uddannelsesudvalget					
40001	Solcelleanlæg på kvalitetsfonds anlæg	5.642.785	8.500.000	-2.857.215	Anlægsprojektet afsluttes med et akk.forbrug på 5,643 mio.kr. Ændret lovgivning gjorde, at etablering af resterende anlæg ikke længere var rentabelt, og derfor blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 foretaget et kasseindlæg på 2,8 mio.kr. (den korrigerede anlægsbevilling blev dog aldrig korrigeret tilsvarende ned)
40024	Køkkener i daginstitutioner i forbindelse med madordning	5.479.599	5.463.000	16.599	Køkkenerne i daginstitutionerne er ombygget, så de opfylder kravene i lov om madordninger i daginstitutioner.
Kultur- og Idrætsudvalget					
40045	50 meter bassin på FIC	1.873.032	1.880.000	-6.968	Renovering af hæve-sænke systemer og ny automatik og sikkerhedssystem. Afledte driftsudgifter på 0,520 mio.kr. blev omplaceret v/3.BO fra anlæg til drift.
40051	FIC - nye gulve i hal 5 og 6	2.275.015	2.275.000	15	Udskiftning af gulv til nyt sportsgulv, maling af endegavle, nyt sportsudstyr og bander, lydudstyr og scoretavler, 180 nyt fastmonterede stole, ekstra strømforsyning til events.
Miljø- og Energiudvalget					
50002	Køb af 1. stk. ballepresser	2.288.763	1.996.000	292.763	Oprindeligt blev projektet vurderet til at ville koste 1,996 mio.kr. Den endelige pris blev på 2,289 mio.kr.
Social- og Omsorgsudvalget					
30002	Teknologipuljen	4.499.621	4.453.000	46.621	Puljen er opbrugt ved udgangen af 2015, og er bl.a. anvendt til Wifi på plejecenter og indkøb af andet elektronisk betjent udstyr.
30023	I.P. Schmidt - Kraftcenter	U : 5.733.912 I : -5.733.912	U : 5.734.000 I : -5.734.000	U : -88 I : 88	Ombygningen af I.P. Schmidt til aktivitetscenter er afsluttet i 2015, og er finansieret af projektmidler via ældremillarden.
Økonomiudvalget					
20002	Sportsmarkedsføring	9.102.750	9.103.000	-250	I 2008 blev der første gang afsat midler under masterplanområdet DanmarkC til sportsmarkedsføring. Der er gennem tid både blevet udbetalt tilskud til hhv. FC Fredericia samt til Fredericia HK. Sportsmarkedsføring er pr. 01-01-2016 overflyttet til drift.
20001	IT-investeringer	22.328.031	22.328.000	31	Midlerne er anvendt til løbende IT-investeringer i en lang årrække. Med virkning pr. 01-01-2016 er IT-investeringerne overført til drift.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2015 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2015	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
40047	Bridgewalking	2.500.000	2.500.000	0	Anlægsopgaven ifb. med bridgewalking styres af Middelfart Kommune. Fredericia Kommune har bidraget med 2,5 mio.kr. til etablering af trapper mv.
50046	Vandsikring og kamera	2.044.666	2.100.000	-55.334	Der er opsat vandsikring og kameraovervågning på en række af kommunens skoler, hvilket har en præventiv effekt og medvirker til en lav forsikringspræmie for kommunen. Den oprindelige anlægsbevilling på 2,100 mio. kr. blev overholdt.
50142	Køb af Bülow's Kaserne	32.261.280	32.261.000	280	Fredericia Kommune har i forbindelse med lukningen af Bülow's Kaserne erhvervet bygningerne for 32,3 mio.kr.