




mio.kr., netto		2017	Projekt igangsat	Forventes afsluttet	Bemærkninger
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>					
XA-0000050210	Øster Strand - strand og badebro	3,000		2017	
XA-0000050239	Publikumsfaciliteter i skovene	0,250		2017	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
XA-0000040009	Forhøjelse af anlægspulje legepladser	0,500		2017	
XA-0000040067	Pulje til opgradering af unge-miljøer	0,500		2017	
XA-0000040068	Anlægspulje skoletoiletter	2,000		2018	
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>					
XA-0000040063	Udvikling af Fredericia Idrætscenter	15,000		2018	Projektet er kun lige sat i gang med hjemtagelse af tilbud. Man forventer et forbrug på ca. 12. mio i 2017
XA-0000040064	Renseanlæg Fredericia Idrætscenter	9,000		2017	
XA-0000040066	Tøjhuset som spillested	2,000		2017	Projektet er afsluttet
XA-0000040069	Anlægstilskud til renovering af sauna og depotrum i Erritsø Hallen	0,200		2017	projektet er igangsat og forventes afsluttet aug/sept 2017
XA-0000040070	Renovering af badelandstag FIC	2,615		2017	Projektet forventes afsluttet ultimo juni
<b>Økonomiudvalget</b>					
XA-0000050237	Udvikling af sundhedshus	33,000		2018	
XA-0000050242	Anlægspulje - energirenoveringer	20,000		2017	
XA-0000050243	Handicapbolig Sivvænget 2	1,588		2017	Boligerne opføres på Martine Christoffersens Vej
XA-0000050244	Handicapbolig Sivvænget 4	1,612		2017	Boligerne opføres på Martine Christoffersens Vej

	alt ok og i gang
	lidt udfordringer, men på sporet
	der sker ikke noget, eller der er udfordringer