

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2017 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2017	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
By- og Planudvalget					
50067	BM af areal ved Skærbækvej	4.625.589	4.730.000	-104.411	Projektet er gennemført som forventet
50194	BM Argentinervej	10.970.810	10.930.000	40.810	Projektet er gennemført som forventet
50080	BM erhversvområde Børup	43.975.504	44.455.000	-479.496	Projektet er gennemført som forventet
50140	Cykelsti Bredstrup	5.325.520	5.500.000	-174.480	Projektet er gennemført som forventet
50177	Cykelsti Bøgeskov	19.411.879	17.807.000	1.604.879	Projektet med etablering af cykelsti i Bøgeskov og Egeskov er som bekendt blevet væsentligt dyrere end forventet på grund af udfordringer med gennemførelse af de oprindeligt planlagte anlægsarbejder. Der søges i forbindelse med regnskabsafslutningen om efterbevilling på 1,605 mio. kr. vedrørende projektet.
50238	Pulje til "Gang i byen"	4.994.475	5.000.000	-5.525	Projektet er gennemført som forventet
Miljø- og Teknikudvalget					
50024	Cykelprojekter	13.632.930	13.632.000	930	Projektet er gennemført som forventet
50212	Pulje til sikre skoleveje	2.004.754	2.000.000	4.754	Projektet er gennemført som forventet
50210	Øster Strand	7.566.458	7.500.000	66.458	Projektet er afsluttet. Der er foretaget kystsikring i form af sandfodring samt etableret cirkelbro og badebroer.
Børne- og Skoleudvalget					
40037	Multihal ved Kirstinebjergskolen	13.259.201	13.260.000	-799	I budgetforliget for 2014 blev der afsat 12 mio.kr. til opførelse af ny multihal ved Kirstinebjergskolen. I 2015 blev der tilført yderligere 0,5 mio.kr. til ekstra fundering af Kirstinebjergshallen pga. dårlige jordbundsforhold. I forbindelse med opførelse af multihallen var der ønske om, at hallen skulle huse springfaciliteter, hvorfor der blev tilført 0,760 mio.kr. til springgrav (delvist finansieret af Kultur- og Idrætsudvalget samt bidrag fra lokale gymnastikforeninger)
Kultur- og Idrætsudvalget					

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2017 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2017	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
40056	Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset	6.012.595	6.000.000	-12.595	En pulje på 4 mio. kr. blev afsat i budget 2016 og tilføjet yderligere 2 mio kr i budget 2017. Ved at flytte aktiviteterne fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, blev ønsket om af give bedre vilkår for både den rytmiske og klassiske musik, både når det gælder akustik og plads. Ønsket om plads til flere publikummer bliver også opfyldt såvel som ønsket om mere køkkenfacilitet.
40058	Pulje til Kunstgræsbaner	2.788.800	2.789.000	200	Puljen blev afsat i budget 2016 og er blevet brugt til at opføre udendørs Kunstgræsbaner for at aflaste presset på haltimer så indendørs idrætsgrene får flere timer.
40057	Vedligehold af Madsby Legepark	1.997.935	2.000.000	-2.065	Madsbyparken er en kæmpe succes og skal løbende vedligeholdes, hvorfor der i budgetforliget for 2016 blev afsat 2 mio.kr. bl.a. til en ny stald til kaniner, ænder og papegøjer, reovering og genåbning af tarzanbanen samt reovering af tre broer.
40070	Renovering af Badelandstag	4.668.210	2.615.000	2.053.210	Ombygning af badelandstaget er en del af udviklingen af Fredericia Idrætscenter der vil løbe over der kommende år. Der vil blive optaget et energilån der vil dække merforbruget.
Social- og Omsorgsudvalget					
30031	6 ældreboliger Stævnhøj, boligdel	9.126.576	9.160.000	-33.424	Ombygningen af det tidligere dagcenter til 6 ældreboliger er nu etableret på Stævnhøj Plejecenter. Anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Ubrugte midler anmodes om overført til 2018 til afledte udgifter i forbindelse med flere af Pleje og Omsorgs afdelinger, der skal flytte til Sundhedshuset.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2017 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2017	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
30025	Nymarksvej	2.423.018	3.107.000	-683.982	Istandsættelse af Kompetencekollegiet - Nestlegården og Ny Vej er sammenlagt og flyttet til Nymarksvej (Kompetencekollegiet). Anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Restbeløbet anmodes om overførelse til anlægsprojekt 30009, Udviklingspulje.
30026	Jupitervej	5.632.732	5.900.000	-267.268	Istandsættelse af NOVA efter sammenlægning af Ungdomskollegiet og AspBO. Anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Restbeløbet anmodes om overførelse til anlægsprojekt 30009, Udviklingspulje.
Økonomiudvalget					
10004	Fredericia C	43.182.697	43.065.000	117.697	Projektet er afsluttet
10043	BM Skærbæk Udsigten	-8.600.000	-8.600.000	0	Projektet er afsluttet
50250	Køb af Fredericia Sygehus	23.264.830	23.265.000	-170	Projektet er gennemført som forventet
50173	Salg af Hyrdevej 2-4	-3.275.702	-3.276.000	298	Projektet er afsluttet
50174	Salg af Hyrdevej 6-20	-5.971.214	-6.198.000	226.786	Projektet er afsluttet
50097	Salg af Købmagergades Skole	-19.017.809	-18.372.000	-645.809	Projektet er afsluttet
50141	Salg af Røde Banke 77	-2.488.911	-2.459.000	-29.911	Projektet er afsluttet