

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)  
- Regnskab 2018 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2018	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
By- og Planudvalget					
XA-50238	Pulje til "Gang i byen"	5.000.486	5.000.000	486	Projektet er blevet gennemført og har været med til at skabe en bedre forbindelse mellem den eksisterende bymidte og havnen.
XA-50103	Cykelsti Adelvej	2.117.697	1.800.000	317.697	Der er etableret cykelstier i begge retninger på Adelvej ml. Skærbækvej og Tingvejen. Derudover er der etableret hastighedsdæmpning og krydsningsforholdene for fodgængere er forbedret. Projektet blev dyrere end forventet, da en eksisterende afvandingsledning viste sig at være i så dårlig stand, at det var nødvendigt at udbedre denne i forbindelse med projektet.
XA-50240	Infrastruktur Taulov	4.055.981	4.095.000	-39.019	Projektet er gennemført, således at fremkommeligheden er sikret på strækningerne mod Taulov. Snaremostevej er gjort mere fremkommelig, det samme er krydset Skærbækvej/Kongens Kvarter ligesom rundkørslen Vejlevej/Ydre Ringvej er forberedt for modulvogntog.
Miljø- og Teknikudvalget					
XA-50104	Trafiksikkerhedsby	2.867.201	2.637.000	230.201	Der er samlet over en årrække gennemført projekter for mere end 15 mio. kr. med stor trafiksikkerhedsforbedring til følge. Ombygning af krydset Vejlevej/Vestre Ringvej var det største enkelte projekt, og de eksisterende jordforhold under fortove og cykelstier gjorde, at udgifterne til sikring af de nye vejanlæg blev lidt større end forventet.
XA-50214	Sideudvidelser	2.616.738	2.789.000	-172.262	Projektet er gennemført som forventet. Der er stadig ønsker til sideudvidelser, men ingen af disse ønsker kan udføres for det resterende budget.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)  
- Regnskab 2018 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2018	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
XA-50215	Interne stier	5.480.538	5.480.000	538	Der er gennemført en lang række forbedringer af de eksisterende interne stier. 20 km stier har fået nyt asfalthidlag, flere steder er beplantning uddyndet, og der er sat flere nye stibomme op.
XA-50217	Byudstyr	2.228.310	2.797.000	-568.690	Der er for midlerne til byudstyr indkøbt borde, bænke, pullerter, opsat nye skraldespande og busskure.
XA-50276	Renovering af parkeringsfaciliteter FIC	2.017.022	2.350.000	-332.978	Projektet er gennemført som forventet og gennemført til en lavere pris end forventet pga. et gunstigt entreprenørtilbud.
Børne- og Skoleudvalget					
40053	Renovering og forskønnelse af skoler og daginstitutioner	16.690.410	16.691.000	-590	I budget 2016 blev der tildelt 17,0 mio. kr. til forskønnelse af skoler og daginstitutioner. I forbindelse med spar/lån for 2016/2017 blev der flyttet 0,309 mio. kr. til anlæg under Dagtilbud, hvorfra de anlægsarbejder der vedrørte daginstitutioner er registreret. Disse blev afsluttet med regnskab 2017. De resterende 16,691 mio. kr. er anvendt som forventet og i henhold til disponeringen i budget 2016.
Kultur- og Idrætsudvalget					
40064	Renseanlæg Fredericia idrætscenter	8.761.164	9.000.000	-238.836	Fredericia Idrætscenters svømmehal har fået nyt renseanlæg, der er mere energirigtigt.