

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se projektbeskrivelse. Projektet Berører ikke indvindingsbehov eller indvindingstilladelser.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	EWII Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Att. Steffen Baun Fjord stfj@trefor.dk, tlf 27880815
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	UCON ApS Søren Frichs Vej 42H, 1.tv 8230 Åbyhøj Att. Ole Neerup-Jensen Onj@ucon.dk, tlf 28113755
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se bilag 2: Matrikelliste.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune og Fredericia Kommune.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se T00.01 og T01.06.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1: 2.500 og 1:10.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 10 j: "Anlæg af vandledninger over større afstande".
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherren ejer ikke arealet. Der skal indgås lodsejer aftaler med der respektive arealejere om etableringen af vandledningen.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Intet byggeri. Ledningsanlægget afsluttes cirka 1,5 meter under terræn – bortset fra få brønde/ventiler som afsluttes med dæksel i terrænniveau. Der etableres en mindre ventilbygning ifm. projektet på max 30 m2. Regnvand fra bygningen ledes til terræn.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	I forbindelse med anlægsarbejdet kan det i visse områder blive nødvendigt at udføre midlertidig grundvandssænkning. Vandmængden vil for hele projektet være mindre end 100.000 m3 pr år og der udføres ikke grundvandssænkning indenfor 300 meter af indvindingsanlæg for grundvand eller tæt på beskyttede natur. Det er vurderet at der i Fredericia Kommune ikke er behov egentlig grundvandssænkning, kun almindelig lænsing/tørholdelse af ledningsgraven. Der etableres en mindre ventilbygning ved station 15.541. Bygningsstørrelse/højder fremgår af anden ansøgning.	

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der forventes at skulle ren skylle vandledningen ét sted i Fredericia Kommune ved station 13.900. Skylningen sker på følgende måde: Der planlægges en anlægsopstart medio januar 2027, hvorefter der anlægges de ca. første 2 km af vandledning. Vandledningen vil herefter blive trykprøvet og skylleprocessen startes op. Efter ca. 5 dage udtages der en vandprøve og når denne er ren, reduceres vandføringen alt imens den nedstrøms strækning etableres. Er der ikke en ren vandprøve fortsættes skylningen indtil en ren prøve kan konstateres. I tiden fra den rene prøve til den nedstrøms vandledning er etableret, reduceres vandmængden til en sivemængde, der sives/skylles med for at forhindre opblomstring af bakteriefilm op indersiden af rørene. Når den nedstrøms strækning er etableres, stoppes skylningen endeligt. Der er søgt særskilt om udledningen af skyllevandet (drikkevandet) til privat vandløb.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	I forbindelse med etableringen af vandledning forventes råjord i størst muligt omfang genanvendt til omkringfyldning om rør. Der kan dog i mindre omfang blive behov for anvendelse af bundsikringssand ved arbejde i befæstede arealer og lignende. Det forventede forbrug andrager ca. 500 m³. Rørafskær forventes bortskaffet til genanvendelse. Der anvendes drikkevand til trykprøvning og renskyllning af rør inden idriftsættelse, der forventes anvendt ca. 9.000 m³ vand til idriftsættelse. Der er ansøgt om udledningstilladelse til afledning af drikkevandet efter trykprøvningen. Der afledes kun spildevand fra velfærdsfaciliteter for entreprenørens medarbejdere i forbindelse med anlægsfasen – dette afledes til renseanlæg.

	Anlægsperioden fremgår af ansøgningen.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet. ikke relevant.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☐
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☐
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☐

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Anlægsarbejdet indebærer håndtering af muld og råjord og vil derfor under særligt vejrlig kunne give anledning til øgede støvgener – dette håndteres i udbuddet således at entreprenøren skal sørge for vandsprinkling/vanding hvis der opstår behov for dette.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Anlægsarbejdet indebærer i mindre grad lys på køretøjer samt arbejdsplads i forbindelse med anlægsarbejdet. Det fremgår af betingelserne for arbejdet at dette ikke må give anledning til gener for naboer og omgivelser. Der forventes ikke at være permanent belysning af byggeplads el. arbejdsarealer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ikke relevant, etableres i det åbne land.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Der ansøges særskilt om tilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer. Der vil være behov for at krydse et antal beskyttede diger og vandløb. Der søges særskilt til etablering af ny ventilbygning, som etableres i det åbne land.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.		300 meter (station 13.000) Eng
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Ingen Bilag IV eller rødliste arter i traceet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Kirkefredning > 1,5 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		10-12 km (Lillebælt og Svanemose).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	Projektet (vandledninger) vil delvist blive etableret i OSD-områder.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	JaNej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Det nye vandledningstrace er tilpasset så så få miljø- og naturmæssige emner bliver berørt. Anlægmæssige skånsomme metoder vil blive anvendt, hvor det finder bedst anvendelse i projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ 08/06-2026 _____ Bygherre/anmelder: _____ Ole Neerup-Jensen _____

Vejledning

Ovenstående ansøgningsskema er bilag 1 til bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet skal indsendes digitalt.