Tidsplan for klimaplan - indsatser

F= Forprojekt, K= Konkretisering, D/T=Design og tilbud, E=Eksekvering

	2021-2025					2026-2030					2031-2050			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-35	2036-40	2041-45	2046-2050
El og varme														
Udfase fossile brændsler i fjernvarmeforsyningen	K					D/T	E							
Fremme af sortering af plast og andet 'fossilt' affald	E													
Fremme af sortering af plast og andet 'fossilt' affald fra øvrige leverandører af affald til Energnist	F	K	D/T	E										
Udfasning af oliefyr	K	D/T	E											
Solceller på tagarealer	F & K													
Fremme energirenovering af den private boligmasse (målrettet husejere)		K	D/T	E										
Fremme energirenovering af den private boligmasse (målrettet udlejningsejendomme)		F	K	D/T	E									
Udarbejde en varmeplan	F & K		D/T	E		F & K	D/T	E						
Udbredelse af smarte hjem og smart forbrug (kræver teknologisk udvikling)														
Persontransport														
Ladeinfrastrukturstrategi	F &	K	D/T	E										
Udarbejdelse af involverende og helhedsorienteret cykelhandlingsplan	F &	K	D/T	E										
Forbedre vilkår for cyklister og fodgængere på vejene i bymidten	K	D/T	E											
Smart og fremtidssikret parkeringsstrategi i bymidten	K	D/T	E											
Kollektiv trafik tilpasset behovet	K	D/T	E											
Bedre udnyttelse af eksisterende skinner til kollektiv trafik	K	D/T	E											
Udvikling af transportknudepunkter	F & K	D/T	E											
Gratis cykler i bybusserne	F	K	D/T	E										
Delebilsordning	K	D/T	E											
Udbredelse af samkørselsapp		E												
Understøttelse af micro-mobility løsninger og MaaS (kræver teknologisk udvikling)														
Virksomheder														
Energi- og klimaforum - partnerskaber for grøn omstilling	E													
Omstilling af procesenergi	F	K	D/T	E										
Go greener – virksomheders genvej til grøn omstilling og cirkulær økonomi i Trekantområdet	K	D/T	E											
Klimabistand til SMV'er	F &	D/T	E											
Etablering af PtX-anlæg i Fredericia (brintfabrik)	K	D/T	E											
Etablering af PtX-anlæg Carbon Capture and Utilization (CCU)	F		K			D/T		E						
Udvikling af Fredericia som multimodal hub	E													
Fremme af tung transport på bæredygtige brændstoffer	F	K	D/T	E										
Understøtte cirkulær økonomi (kræver gentænkning af materialeøkonomien)														
Kommunen som bæredygtig koncern														
Energirenovering af kommunale bygninger	D/T & E		E											
Indkøb af grøn strøm	E													
Databaseret Energiledelse	E													
Genbrug af mursten fra kommunale bygninger	E													
Nybyggeri opfylder krav på niveau med DGNB	K	E												
LED-gadebelysning 2023	E													
Udbud om nulemissionsbybusser i 2023	F &	D/T	E											
Grøn kommunal vognpark	E													
Indkøb: Opfylde POGI-krav	E													
Udarbejde/revidere ejerstrategier	F & K	D/T	E											
Øget genanvendelse af mad- og drikkekartoner	E													
Øget genanvendelse af plast	F													
Øget genanvendelse af træfraktionen	F & K	D/T	E											
Øget genanvendelse af tekstilfraktionen	F & K	D/T	E											
Minimering af madspild/organisk affald	F & K	D/T	E											
Biogasproduktion af det organiske affald	D/T	E												
Nedgravede affaldsløsninger	D/T & E		E											
Nyt genbrugscenter	E													
Planlægning af bæredygtige byer														
Anvendelse af bæredygtighedsværktøj	E													
Videreudvikling af 'principper for byfortætning'	F	K	E											
Certificerede bæredygtige boligområder	E													
Flere grønne overflader	F & K		E											
Læring, handlekraft og fællesskaber														
Bæredygtig Generation	E													
Udvikling af Det grønne Hus	K		D/T		E									
Klimateater	E													
Øvrige indsatser														
Skovrejsning	E													
Etablering af vådområder	F &	D/T	E											